

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงนิง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ	
			จำนวน หน่วยนับ	จัดหาโดยวิธี ใช้วิธี	ขออนุมัติ จ้างตกลง ราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ ปริมาณ	เงิน งบประมาณ ที่ดำเนินการ			เป็นไปตาม แผน (/)
1	อุตสาหกรรม งานโครงการ	ราชการ	1	เจาะจง	ต.ค.66	26 ต.ค.66	23 พ.ย.66	393,000	0	/	ดะสมปี66
2	อุตสาหกรรม	จ้างรายน้ำ คอร.ม.10	1	เจาะจง	ต.ค.66	25 ต.ค.66	28 พ.ย.66	357,500	0	/	ดะสม ปี66
3	อุตสาหกรรม	จ้างรายน้ำ คอร.ม.4	1	เจาะจง	ต.ค.66	25 ต.ค.66	30 พ.ย.66	412,000	0	/	ดะสม ปี66
4	อุตสาหกรรม	ถนน คสล.ม.2 ซอยพรหมเจริญ	1	เจาะจง	พ.ย.66	22-พ.ย.-66	6 ธ.ค.66	499,100	0	/	ข้อบัญญัติ
5	อุตสาหกรรม	ถนน คสล.ม.6 สายลูกเสือ-โกลัมโบ	1	เจาะจง	พ.ย.66	22-พ.ย.-66	6 ธ.ค.66	497,000	0	/	ข้อบัญญัติ
6	อุตสาหกรรม	ถนน คสล.ม.9 แยกฟาร์มวังสิงหนต ม.9	1	เจาะจง	พ.ย.66	22-พ.ย.-66	13 ธ.ค.66	499,000	0	/	ข้อบัญญัติ
7	อุตสาหกรรม	ถนน คสล.ม.8 บ้านนางปรางณี	1	เจาะจง	พ.ย.66	23-พ.ย.-66	27ธค.66	261,000	0	/	ข้อบัญญัติ
8	อุตสาหกรรม	ถนน คสล.ม.11 บ้านเลขที่ 4	1	เจาะจง	พ.ย.66	23-พ.ย.-66	6 ธ.ค.66	499,000	0	/	ข้อบัญญัติ
9	อุตสาหกรรม	ถนน คสล.ม.6 โสภคเดือนห้า-บ้านก่อ	1	เจาะจง	พ.ย.66	23-พ.ย.-66	6 ธ.ค.66	497,000	0	/	ข้อบัญญัติ
10	อุตสาหกรรม	ถนน คสล.ม.10 นางผาย-สี่แยก โนนเอียด	1	เจาะจง	พ.ย.66	24 พ.ย.66	15 ธ.ค.66	499,000	0	/	ข้อบัญญัติ
11	อุตสาหกรรม	ถนน คสล.ม.9 นางสมศรีพร พิมศรี	1	เจาะจง	พ.ย.66	24 พ.ย.66	15ธค.66	499,000	0	/	ข้อบัญญัติ
12	อุตสาหกรรม	ถนน คสล.ม.8 นายถ้ำควนหน้าแจก	1	เจาะจง	ธ.ค.-66	8 ธ.ค.2566	19 ธ.ค.66	172,800	0	/	ข้อบัญญัติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าซื้อพัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน หน่วยนับ	ผลการดำเนินการ						การเบิกจ่าย			ไม่เงินไปตาม แผน()	หมายเหตุ
				รายการ	จัดหาโดยวิธี ใช้วิธี	ตกลงราคา วัน/เดือน/ปี	ลงนามใน สัญญา วัน/เดือน/ปี	การส่งมอบ ปริมาณ	เงิน งบประมาณ ที่ดำเนินการ	เงิน งบประมาณ คงเหลือ	เงิน งบประมาณ คงเหลือ	เป็นไปตาม แผน()		
13	งานโครงการ	ถนน คสล.ม.4 วัดป่าฝายพระ	1	เจาะจง	ธค.66	8ธค.67	19 ธค.67	499,000	499,000	0	/		ข้อบัญญัติ	
14	งานโครงการ	ถนนคสล.ม.5- ม.9	1	bidding	ธค.66	4 มค.67	18 มค.67	590,000	433,000	157,000	/		ข้อบัญญัติ	
15	งานโครงการ	ถนน คสล.ม.5-นายดำริ-นายธงชัย	1	เจาะจง	มค.67	11 มค.67	24 มค.67	499,000	499,000	0	/		ข้อบัญญัติ	
16	งานโครงการ	รางระบายน้ำ คอร. ม.3	1	เจาะจง	มค.67	11 มค.67	11 มีค.67	440,000	440,000	0	/		ข้อบัญญัติ	
17	งานโครงการ	รางระบายน้ำ คอร. ม.7	1	เจาะจง	มค.67	11 มค.67	16 กพ.67	495,000	495,000	0	/		ข้อบัญญัติ	
18	งานโครงการ	ซ่อมบำรุงถนนลูกรัง ภายใต้น้ำบาด	1	เจาะจง	มค.67	18 มค.67	26 มค.67	493,000	493,000	0	/		ข้อบัญญัติ	
19	งานโครงการ	กุ่มทาง เกรตเกลี่ยภายในตำบล	1	เจาะจง	ธค.66	12 ธค.66	19 ธค.66	498,000	498,000	0	/		ข้อบัญญัติ	
20	งานโครงการ	ถนนคสล.ม.1 หนองนางแดง	1	เจาะจง	มีค.67	29 มีค.67		489,000	419,041	69,959.0	/		จ่ายขาด 67	
21	งานโครงการ	ถนน คสล.ม.7 บ้านนายสุทัศน์	1	เจาะจง	มีค.67	29มีค.67		203,000	175,016	27,984.0	/		จ่ายขาด 67	
22	งานโครงการ	ถนนคสล.ม.5	1	เจาะจง	มีค.67	29มีค.67		495,000	428,000	67,000.0	/		จ่ายขาด 67	