



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๙ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรการการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัด ๙.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ(ข้อ ๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘) เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใสและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จึงขอประกาศรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘) โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๐๐ ๐๗๓๑ ในวันและเวลาราชการ หรือที่ <http://www.dang-yai.go.th> รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘


นายสมหวัง ศรีวิเศษ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่



รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน)
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑
การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์และสังคม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แบบ ผด.๐๒

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์และสังคม
 (๑.๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน งบประมาณ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	-	-	✓	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	แผนงาน การศึกษา
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร คณะผู้บริหาร ส.อบต.และผู้สังเกตการณ์ของอบต.แดงใหญ่	-	-	✓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	แผนงาน การศึกษา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แบบ ผด.๐๒

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์และสังคม
 (๑.๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน งบประมาณ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	-	-	✓	๖๕,๐๐๐.๐๐	๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	-	-	✓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๘,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แบบ ผด.๐๒

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์และสังคม
 ๑.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน งบประมาณ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๕	โครงการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน สำหรับเยาวชน ประชาชนใน ตำบลแดงใหญ่	-	-	✓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา
๖	โครงการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปีตำบลแดงใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนในตำบล แดงใหญ่	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา
๗	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล	เพื่อเป็นค่าปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล โดยการลงทรายเสริม โรยสนามหญ้า เพื่อให้สนามไม่เป็นหลุม ดินมีความนุ่ม และทำให้หญ้าสามารถเจริญเติบโตได้ ดี	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา
๘	โครงการฝึกทักษะฟุตบอลเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล โดยจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนิน โครงการ	-	-	✓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แบบ ผด.๐๒

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๑.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน งบประมาณ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๙	โครงการส่งเสริมกีฬา คูลแคร้อะคาเดมี่เกมส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการจัดการแข่งขันกีฬา รายการคูลแคร้อะคาเดมี่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แข่งขันกีฬา พัฒนาทักษะด้านกีฬาให้สูงขึ้น	-	-	✓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา
๑๐	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาหรือทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่อปท. หรือหน่วยงานภาครัฐ เอกชนจัดการแข่งขันกีฬา	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา
๑๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล โดยการลงทรายเสริม โรยสนามหญ้า เพื่อให้สนามไม่เป็นหลุม ดินมีความนุ่ม และทำให้หญ้าสามารถเจริญเติบโตได้ดี	✓	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา
๑๒	โครงการอนุรักษ์ประเพณีทอดเทียนและประกวดการขับร้องสรภัญญะ	โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการดังนี้ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงาน และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์	-	-	✓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แบบ ผด.๐๒

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๑.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน งบประมาณ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๓	โครงการอนุรักษ์พระเพณีสันสกกรานต์รดน้ำวันผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำวันผู้สูงอายุ	-	-	✓	๔๕,๐๐๐.๐๐	๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา
๑๔	โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา	-	-	✓	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แบบ ผด.๐๒

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์และสังคม
 ๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน งบประมาณ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๕	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด (ทำเป็นช่วง ระยะเวลา) ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แบบ ผด.๐๒

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
 ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน งบประมาณ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยลงหิน คลุกบ้านแดงใหญ่ ม.๑ จำนวน ๔ จุด (เงินสะสม)	จุดที่ ๑ ทำการปูหินคลุกเสริมผิวทาง ลูกรังเดิมเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร โดยยึดถือเอาปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร	✓	-	-	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๐	
		จุดที่ ๒ ทำการปูหินคลุกเสริมผิวทาง ลูกรังเดิมเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร โดยยึดถือเอาปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๔๘ ลูกบาศก์เมตร	✓	-	-	-	-	-	
		จุดที่ ๓ ทำการปูหินคลุกเสริมผิวทาง ลูกรังเดิมเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร โดยยึดถือเอาปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๘๔ ลูกบาศก์เมตร	✓	-	-	-	-	-	
		จุดที่ ๔ ทำการปูหินคลุกเสริมผิวทาง ลูกรังเดิมเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร โดยยึดถือเอาปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม ป้ายโครงการ ๑ ชุด	✓	-	-	-	-	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แบบ ผด.๐๒

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน งบประมาณ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก คสล.บ้านแดงใหญ่ ม.๒ เริ่ม จากบ้านนางพิศ ลาหมันไปทางบ้าน นางสมัย กองศรีผิว (เงินสะสม)	วางท่อระบายน้ำ คสล.๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ๑๐ บ่อและคอนกรีตหลังท่อ ความยาวรวม ๑๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	✓	-	-	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	๒๐๓,๓๗๐.๙๙	๒,๖๒๙.๐๑	
๓	โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยลง หินคลุกบ้านโนนสวรรค์ ม.๖ (เงินสะสม)	จุดที่ ๑ ทำการปูหินคลุกเสริมผิว ทางลูกรังเดิมเกลี่ยเรียบพร้อม บดทับ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร โดยยึดถือเอา ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร	✓	-	-	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๔๖๘,๙๔๖.๔๙	๕๓.๕๑	
		จุดที่ ๒ ทำการปูหินคลุกเสริมผิว ทางลูกรังเดิมเกลี่ยเรียบพร้อม บดทับ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร โดยยึดถือเอา ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร	✓	-	-	-	-	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แบบ ผด.๐๒

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน งบประมาณ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
		จุดที่ ๓ ทำการปูหินคลุกเสริมผิวทาง ลูกรังเดิมเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร โดยยึดถือเอาปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๘๐ลูกบาศก์เมตร	✓	-	-	-	-	-	
		จุดที่ ๔ ทำการปูหินคลุกเสริมผิวทาง ลูกรังเดิมเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร โดยยึดถือเอาปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๐๐ลูกบาศก์เมตร พร้อม ป้ายโครงการ ๑ ชุด	✓	-	-	-	-	-	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง กอย ม.๙ เริ่มจากถนนคสล.เดิมจากหอ ถึงประปาหมู่บ้านออกไปทางนางาง สำราญ หย่องเอน (เงินสะสม)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า๖๗๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต. กำหนด)	✓	-	-	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๖๘,๐๒๖.๓๕	๑๖,๙๗๓.๖๕	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง หลุบ ม.๑๐ เริ่มจากถนน คสล.เดิมจาก โรงงานไทยฟูดส์ออกไปทางสี่แยกโนน เอียด (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า๗๔๗.๓๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต. กำหนด)	✓	-	-	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๖๘,๐๒๖.๓๕	๑๖,๙๗๓.๖๕	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แบบ ผด.๐๒

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.๘ เริ่มจากถนนสายสหพัฒน์ฝั่งทิศเหนือไปทางศาลาม.๘ (เงินสะสม)	วางท่อระบายน้ำ คสล.๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ๒๐ บ่อและคอนกรีตหลังท่อ ความยาวรวม ๒๑๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)	✓	-	-	๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๔๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓ บ้านหนองกอย เริ่มจาก คสล.เดิมบ้านนายสงวน ไชยศรี ออกไปทางบ้านนายถาวร มาพระลับ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๔๗.๓๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)	✓	-	-	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๖๘,๐๒๖.๓๕	๑๖,๙๗๓.๖๕	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๕ บ้านป่าขาด เริ่มจากถนน คสล.เดิมห้วยน้ำเค็ม ออกไปทางบ้านนางนุจรินทร์ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๙.๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๔๗.๓๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)	✓	-	-	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๖๘,๐๒๖.๓๕	๑๖,๙๗๓.๖๕	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
 ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แบบ ผด.๐๒

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
 ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ ม.๖ เริ่มจากถนนคสล.เดิมโสกเดือนห้าออกไปทางบ้านค้อ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๙.๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๔๗.๓๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)	✓	-	-	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๖๘,๐๒๖.๓๕	๑๖,๙๗๓.๖๕	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ม.๗ บ้านหนองหลุบ เริ่มจาก ถนน คสล.เดิมซอยทรายทอง (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๓๗.๕๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)	✓	-	-	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๔๘๓,๑๗๖.๓๕	๑๖,๗๒๓.๖๕	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๒ บ้านแดงใหญ่ เริ่มจากแยกนายหมื่น ระยอง ออกไปทางต้นตาลชุม (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๒.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๗๐.๔๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)	✓	-	-	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๗๒,๖๐๑.๑๗	๑๒,๓๙๘.๘๓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
 ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
 ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.บ้านแดงใหญ่ ม.๒ เริ่มจากบ้านนางละอองไปทางบ้านนางเดือน แสนสะท้าน (เงินสะสม)	วางท่อระบายน้ำ คสล.๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ๑๖ บ่อและคอนกรีตหลังท่อ ความยาวรวม ๑๖๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	✓	-	-	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๘ เริ่มจากบ้านนาย นเรศ วงษ์เบาะไปทางซอยหมู่บ้านมะลิวัลย์โครงการ ๓ (เงินสะสม)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	✓	-	-	๔๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๓๔,๘๐๘.๑๘	๗,๑๙๑.๘๒	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๐ เริ่มจากหมู่บ้านการ์เด้นวิวไปทางโนนเอียด (เงินสะสม)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	✓	-	-	๔๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๓๔,๘๐๘.๑๘	๗,๑๙๑.๘๒	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
 ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แบบ ผด.๐๒

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
 ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองหลุบ ม.๘ เริ่มจากถนนคสล.เดิมซอยเกมแกแมน (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๗๔ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)	✓	-	-	๒๔๘,๔๐๐.๐๐	๒๔๒,๔๕๗.๑๙	๕,๙๔๒.๘๑	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗ เริ่มจากถนนคสล.เดิมซอยทรายทอง (เงินสะสม)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)	✓	-	-	๔๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๔๒,๐๐๐.๐๐	๐	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓ เริ่มจาก คสล.เดิมไปทางนายวิชิต ป้องขัน (เงินสะสม)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)	✓	-	-	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
 ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แบบ ผด.๐๒

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
 ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยลงลูกรัง บ้านหนองกอย ม.๓ สายทางเชียงเนื้อไปทางบ้านหนองปิง (เงินสะสม)	ทำการปลูกฝังเสริมผิวทางเดิมเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.โดยยึดถือเอาปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ชุด	✓	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗ เริ่มจากเส้นบ้านนางอำนวยการ (เงินสะสม)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)	✓	-	-	๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๐	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓ เริ่มจากถนนคสล.เดิมไปทางนางสาย ศรีหนองหว้า (เงินสะสม)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)	✓	-	-	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
 ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แบบ ผด.๐๒

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
 ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๘ เริ่มจากถนนคสล.เดิมซอยสุริยัน	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๖๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)	✓	-	-	๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๒๙๕,๐๖๒.๐๕	๙๓๗.๙๕	
๒๒	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางบ้านหนองกอย ม.๓ เริ่มจากแยกหน้าป้ายโรงเรียนหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง (เงินสะสม)	โดยทำการปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๒๖๐ ม.หนา ๐.๐๕ ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)	✓	-	-	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๘ เริ่มจากถนนคสล.เดิมซอยสุขใจ (เงินสะสม)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)	✓	-	-	๔๔๖,๐๐๐.๐๐	๔๓๘,๔๑๕.๔๗	๗,๕๘๔.๕๓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
 ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
 ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ เริ่มจากถนนคสล.ไปทางซอยโรงงานถ่วงอก (เงินสะสม)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)	✓	-	-	๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๐	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ เริ่มจากบ้านอาจารย์อนงค์ สูงนารถ ช่วงที่ ๒ (เงินสะสม)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)	✓	-	-	๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๐	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ เริ่มจากถนนคสล.เดิมบริษัทมาราสีลินธุ์ไปทางนางนันทนา (เงินสะสม)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)	✓	-	-	๔๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๔๒,๐๐๐.๐๐	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๗	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางบ้านหนองหลุบ ม.๘ เริ่มจากศาลาประชาคมไปทางโรงหมู (เงินสะสม)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)	✓	-	-	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ เริ่มจากคสล.เดิมจากโรงงานไทยพุดส์ไปทางสี่แยกโนนเอี้ยด (เงินสะสม)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)	✓	-	-	๔๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๓๔,๘๐๘.๑๘	๗,๑๙๑.๘๒	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ เริ่มจากถนนคสล.เดิมไปทางนายไสว นามวัน (เงินสะสม)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)	✓	-	-	๕๖,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๘	โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยลงหินคลุก บ้านแดงใหญ่ ม.๒ เริ่มจากสายเลียบบ้วยน้ำเค็ม ไปทางนายบรรจง ศรศักดิ์ (เงินสะสม)	ทำการปูลูกรังเสริมผิวทางเดิมเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.ยาว ๑,๔๐๐ ม. โดยยึดถือเอาปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ชุด	✓	-	-	๓๖๓,๐๐๐.๐๐	๓๖๓,๐๐๐.๐๐	๐	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าโรงเรียนอนุบาลตำบลแดงใหญ่ (เงินสะสม)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)	✓	-	-	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๔๘๒,๗๖๘.๓๔	๖,๒๓๑.๖๖	
๓๐	โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมหินคลุกบ้านหนองกอย หมู่ที่ ๓ (เงินสะสม)	ทำการปูหินคลุกเสริมผิวทางลูกรังเดิมเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.ยาว ๗๗๐ ม. โดยยึดถือเอาปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๘ ลูกบาศก์เมตร	✓	-	-	๒๐๒,๐๐๐.๐๐	๒๐๒,๐๐๐.๐๐	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓๑	โครงการปรับผิวทางเดิมหินคลุกบ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๒ (เงินสะสม)	ทำการปูหินคลุกเสริมผิวทางเดิมเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม.ยาว ๑,๕๐๐ ม. โดยยึดถือเอาปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ลูกบาศก์เมตร	✓	-	-	๔๗๙,๐๐๐.๐๐	๔๗๘,๖๔๓.๒๙	๓๕๖.๗๑	
๓๒	โครงการปรับผิวทางเดิมหินคลุกบ้านหนองหลุบ ม.๘ (เงินสะสม)	ทำการปูหินคลุกเสริมผิวทางลูกรังเดิมเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.ยาว ๑,๔๐๐ ม. โดยยึดถือเอาปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร	✓	-	-	๔๕๖,๐๐๐.๐๐	๔๕๖,๐๐๐.๐๐	๐	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหลุบ ม.๘ เริ่มจากบ้านอาจารย์พิชัย สังกษพันธ์ ช่วงที่ ๒ (เงินสะสม)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)	✓	-	-	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๗๒,๖๐๑.๑๗	๑๒,๓๙๘.๘๓	

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓
การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเพื่อรองรับการแข่งขัน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แบบ ผด.๐๒

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเพื่อรองรับการแข่งขัน
 ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุนกลุ่มอาชีพด้านวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีและคณะกรรมการกลุ่มสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก	✓	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แบบ ผด.๐๒

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการจัดทำค่าพิกัดแนวเขตและตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์ภายในตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำค่าพิกัดแนวเขตและตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์ภายในตำบล (สำนักปลัด)	-	-	✓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แบบ ผด.๐๒

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ๔.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีและกลุ่มออมทรัพย์ภายในตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมเชิงอาชีพกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี กลุ่มออมทรัพย์ภายในตำบล	-	-	✓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก ปลัด

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕

การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แบบ ผด.๐๒

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอปท.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.แดงใหญ่	-	-	✓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๒	โครงการการ Smart Plan	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ Smart Plan เพื่อให้ความรู้เรื่องการจัดระบบการบริการของบุคลากรในองค์กร	-	-	✓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	
๓	โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อสงเคราะห์ชีวิตคนตำบลแดงใหญ่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อสงเคราะห์ชีวิตคนตำบลแดงใหญ่	-	✓	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แบบ ผด.๐๒

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารของทรงราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	-	-	✓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๕	โครงการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยและลอร่องระบายน้ำในหมู่บ้านภายในตำบลโดยประชาชนมีส่วนร่วม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการกำจัดขยะมูลฝอยและลอร่องระบายน้ำในหมู่บ้านภายในตำบลโดยประชาชนมีส่วนร่วม(สำนักปลัด)	-	✓	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	
๖	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของอบต.แดงใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.แดงใหญ่	✓	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แบบ ผด.๐๒

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 ๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘จัดโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน	-	-	✓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๘	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุนกลุ่มอาชีพด้านวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีและคณะกรรมการกลุ่มสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก	✓	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	สำนักปลัด
๙	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด (ทำเป็นช่วงระยะเวลา) ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘