



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕๓ แห่งรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๐๐ ๐๗๓๑ ในวันและเวลาราชการ หรือที่ <http://www.dang-yai.go.th> รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธเนศ เทพแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์และสังคม						
๑.แผนงานการศึกษา						
โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑.โครงการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา	✓	-	-	๑๔๐,๐๐๐	๑๑๒,๘๓๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๒.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนอนุบาล	✓	-	-	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๓.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓	-	-	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๔.โครงการวันเด็ก	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๗,๙๒๕	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๕.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	✓	-	-	๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๒.แผนงานสาธารณสุข						
๑.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	✓	-	-	๖๕,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๒.สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	✓	-	-	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๓.อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑-๑๑	✓	-	-	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๓.แผนงานสังคมสงเคราะห์						
๑.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๒.อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น	-	-	✓	๒๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์และสังคม						
๔.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปีเริ่ม-สิ้นสุดการดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑.โครงการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๒.โครงการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลแดงใหญ่	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๖,๑๗๕	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๓.โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๔.โครงการส่งเสริมกีฬา คูแคว์อะคาเดมี่เกมส์	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๔๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๕.โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๔๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๖.โครงการฝึกทักษะฟุตบอลเยาวชน	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๗.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานศาสนาวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น	✓	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๓๓,๔๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๘.โครงการอนุรักษ์ประเพณีทอดเทียนและประกวดการขับร้องสรภัญญะ	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๙.โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำวันผู้สูงอายุ	✓	-	-	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๐. โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา	✓	-	-	๔๐,๐๐๐	๓๙,๓๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๑.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านภายในตำบลฯ	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๕.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
๑.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่						
๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปีเริ่ม-สิ้นสุดการดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๒ เริ่มจากสี่แยกนายหมื่น ทะกอง ออกไปทางต้นตาลชุม	✓	-	-	๔๘๕,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าขาด หมู่ที่ ๕ เริ่มจากถนน คสล.เดิมห้วยน้ำเค็ม ออกไปทางบ้านนางนุจรินทร์	✓	-	-	๔๘๕,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสีหราช หมู่ที่ ๑๑ เริ่มจากถนน คสล.เดิมจากบายพาสออกไปทางถนนทางเข้าค่าย ร.๘	✓	-	-	๓๗๐,๙๐๐	๓๖๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกอย หมู่ที่ ๓ เริ่มจากถนน คสล.เดิมบ้านนายสงวน ไชยศรี ออกไปทางบ้านนายถาวร มาพระลับ	✓	-	-	๔๘๕,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกอย หมู่ที่ ๙ เริ่มจากถนน คสล.เดิมจากหอดึงประปา หมู่บ้าน ออกไปทางนางสาวสำราญ หยองเอน	✓	-	-	๔๘๕,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๖.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกอย หมู่ที่ ๙ เริ่มจากถนน คสล.เดิมบ้านนายอำนาจ กว้างทะเล ไปทางห้วยน้ำเค็ม	✓	-	-	๔๘๕,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๗.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหลุม หมู่ที่ ๑๐ เริ่มจากถนน คสล.เดิมจากโรงงานไทยฟุตส์ ออกไปทางสี่แยกโนนเอียด	✓	-	-	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๘.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหลุม หมู่ที่ ๔ เริ่มจากถนน คสล.เดิมออกไปทางค่ายลูกเสือ	✓	-	-	๔๘๕,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๙.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหลุม หมู่ที่ ๗ เริ่มจากถนน คสล.เดิมซอยทรายทอง	✓	-	-	๔๙๙,๙๐๐	๒๙๘,๕๙๓.๘๘	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๐.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหลุม หมู่ที่ ๘ เริ่มจากถนน คสล.เดิมซอยเกมแกแมน	✓	-	-	๒๔๘,๔๐๐	๒๔๒,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหลุม หมู่ที่ ๘ เริ่มจากถนน คสล.เดิมซอยมีสวัสดิ์ออกไปทางซอยเกมแกแมน	✓	-	-	๒๔๒,๒๐๐	๒๓๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๖ เริ่มจากถนน คสล.เดิมโสกเดือนห้าไปทางบ้านค้อ	✓	-	-	๔๘๕,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหลุม หมู่ที่ ๘ เริ่มจากบ้านอาจารย์พิชัย สังฆพันธ์ ช่วงที่ ๒	✓	-	-	๔๘๕,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่						
๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปีเริ่ม-สิ้นสุดการดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๔.โครงการถนน คสล.บ้านแดงใหญ่ ม.๑ จากแยกฟาร์มวัวถึงเขตหมู่ที่ ๙	✓	-	-	๔๘๕,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๕.โครงการก่อสร้างห้องน้ำตลาด บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๑	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๖.โครงการขุดลอกคลองแหล่งน้ำสาธารณะภายในเขต บ้านหนองกอย หมู่ที่ ๙	-	-	✓	๕๐๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๗.ปรับปรุงผิวทางเดิมโดยลงลูกรัง บ้านสีหาราช หมู่ที่ ๑๑	-	-	✓	๑๑๕,๐๐๐	๐-	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๒.แผนงานเคหะและชุมชน						
๑.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	-	-	✓	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๓.แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
๑.โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ตามจุดเสี่ยง ม.๑-๑๑	-	-	✓	๑๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๒.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติป้องกันไฟป่า-หมอกควันและอนุรักษ์ป่าไม้	✓	-	-	๘๐,๐๐๐	๗๘,๙๙๙	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๓.โครงการอบรมหลักสูตรจัดตั้งสมาชิก อปพร.	✓	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๔.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย	✓	-	-	๓๘,๕๐๐	๓๘,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเพื่อรองรับการแข่งขัน						
๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปีเริ่ม-สิ้นสุดการดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี กลุ่มออมทรัพย์ภายในตำบล	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๒.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุนกลุ่มอาชีพด้านวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๒.แผนงานการเกษตร						
๑.โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๒.โครงการอบรมส่งเสริมการผลิตเชื้อราชีวเวอเรียและเชื้อราไตรโคเดอร์มา	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๑๘,๔๕๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๓.โครงการอบรมให้ความรู้การเลี้ยงและแปรรูปแมลงกินได้	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๔.โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	-	-	✓	๒๐๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน						
๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป						
โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปีเริ่ม-สิ้นสุดการดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑.โครงการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย และ ลอกร่องระบายน้ำในหมู่บ้านภายในตำบลโดยประชาชนมีส่วนร่วม	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๒.โครงการจัดทำค่าพิกัดแนวเขตและตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์ฯ	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๒.แผนงานการเกษตร						
๑.โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแหล่งน้ำสาธารณะภายในตำบล	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๖,๘๕๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๒.โครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯลฯ	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๓.โครงการจัดตั้งธนาคารต้นไม้ฯ	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๔.โครงการปลูกป่า	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๔,๕๕๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕.การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป						
โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปีเริ่ม-สิ้นสุดการดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานฯลฯ	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๘๑,๓๕๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๒.โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และ จริยธรรมของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๓.โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่ฯลฯ	-	-	✓	๑๒,๘๕๐	๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๔.โครงการ smart cityplan	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๒.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
๑.โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการ บริหารงานของ อบต.แดงใหญ่	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๒.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา อบต.อย่างมีส่วนร่วม	✓	-	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๓.โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๔.อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น เพื่อ ดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๕.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองขอนแก่น	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่						
๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
โครงการ/กิจกรรม (เงินสะสม)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๒ เริ่มจากบ้านนางพิศ ลาหมัน ไปทาง บ้านนางสมัย กองศรีผิว	✓	-	-	๒๐๖,๐๐๐	๒๐๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๒.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๒ เริ่มจากบ้านนางละออง ไป ทาง นางเตือน แสนสะท้าน	✓	-	-	๓๒๕,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๓.ปรับปรุงผิวทางเดิมโดยลงหินคลุก บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๒	✓	-	-	๓๖๓,๐๐๐	๓๖๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง กอย หมู่ที่ ๓ เริ่มจากถนน คสล.เดิม ไปทาง บ้าน นางสาย ศรีหนอง	✓	-	-	๑๗๗,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๕.ก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยาง บ้านหนองกอย หมู่ที่ ๓ เริ่มจากแยกหน้าป้ายโรงเรียนหนองกอย สิทธิราษฎร์บำรุง	✓	-	-	๔๔๕,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๖.ปรับปรุงผิวทางเดิมโดยลงลูกรัง บ้านหนองกอย หมู่ที่ ๓ แยกเชียงเนื้อ ไปทาง หนองปลิง	✓	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๗.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านหนองหลุม หมู่ที่ ๔ เริ่มจากบ้านนายสำรวย เข็มลา ไปทาง ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นายบอย	✓	-	-	๔๑๘,๐๐๐	๔๑๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๘.ปรับปรุงผิวทางเดิมโดยลงหินคลุก บ้านป่าขาด หมู่ที่ ๕ สาย สามแยกนางสุรัตน์ ไปทาง นานาย ปุ่น	✓	-	-	๓๒๙,๐๐๐	๓๒๙,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๙.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง หลุม หมู่ที่ ๗ เริ่มจากถนน คสล.เดิมซอยทราย ทอง	✓	-	-	๔๔๒,๐๐๐	๔๔๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๐.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง หลุม หมู่ที่ ๗ เริ่มจากเส้นบ้านนางอำนวย	✓	-	-	๔๒๕,๐๐๐	๔๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง หลุม หมู่ที่ ๗ เริ่มจากสามแยกถนน คสล. ไปทาง ซอยโรงถั่วออก	✓	-	-	๔๒๕,๐๐๐	๔๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง หลุม หมู่ที่ ๗ เริ่มจากถนน คสล.เดิม บริษัทมาราสี ลิณณ์ ไปทาง บ้านนางนันทนา	✓	-	-	๔๔๒,๐๐๐	๔๔๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง หลุม หมู่ที่ ๘ เริ่มจากถนน คสล.เดิมซอยสุขใจ	✓	-	-	๔๔๖,๐๐๐	๔๓๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่						
๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
โครงการ/กิจกรรม (เงินสะสม)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง หลุบ หมู่ที่ ๘ เริ่มจากบ้านนายนเรศ วงษ์เบาะ ไป ทาง ซอยหมู่บ้านมะลิวัลย์โครงการ ๓	✓	-	-	๔๔๒,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๕.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง หลุบ หมู่ที่ ๘ เริ่มจากถนน คสล.เดิมซอยสุริยัน	✓	-	-	๒๙๖,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๖.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง หลุบ หมู่ที่ ๘ เริ่มจากบ้านอาจารย์อนงค์ สูงนารถ ช่วงที่ ๒	✓	-	-	๔๒๕,๐๐๐	๔๒๓,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๗.ก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยาง บ้านหนอง หลุบ หมู่ที่ ๘ เริ่มจากศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘ ไป ทาง โรงหมู	✓	-	-	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๘.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ ๘ เริ่มจากถนนสายสหพัฒน์ ฝั่งทิศเหนือ ไปทาง ศาลาหมู่ที่ ๘	✓	-	-	๔๒๕,๐๐๐	๔๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๙.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านหนองกอย หมู่ที่ ๙ เริ่มจากสายบ้านนายวร วุฒิ ศรีวิเศษ ไปทาง บ้านนายเสมียน ศรีรักษ์	✓	-	-	๓๔๙,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๒๐.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านหนองกอย หมู่ที่ ๙ เริ่มจากสายบ้านนายอุดม ศรีวิเศษ ไปทาง บ้านนางเพ็ญ ทักษิณ	✓	-	-	๓๘๘,๐๐๐	๓๘๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๒๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง หลุบ หมู่ที่ ๑๐ เริ่มจากถนน คสล.เดิมจากโรงงาน ไทยฟูดส์ ไปทาง สี่แยกโนนเอี้ยด	✓	-	-	๔๔๒,๐๐๐	๔๓๔,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๒๒.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ ๑๐ เริ่มจากสามแยกบ้าน นางกาญจนา ไปทาง ซอยจันทะสอน	✓	-	-	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๒๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง หลุบ หมู่ที่ ๑๐ เริ่มจากถนน คสล.เดิมจากหมู่บ้าน การเดินวิว ไปทาง สี่แยกโนนเอี้ยด	✓	-	-	๔๔๒,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๒๔.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านสีหาราช หมู่ที่ ๑๑ ซอย ๕	✓	-	-	๔๓๖,๐๐๐	๔๓๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๒๕.ก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยาง บ้านสีหาราช หมู่ที่ ๑๑ เริ่มจากแยกบ้านสีหาราช ซอยที่ ๒	✓	-	-	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๒๖.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า โรงเรียนอนุบาล	✓	-	-	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๒,๗๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่						
๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
โครงการ/กิจกรรม (เงินสะสม)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๗.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการเสริมผิว หินคลุกปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ ภายในเขต บ้านหนองกอย ม.๓ สายสามแยกถนนสายโคลัมโบ ไปทาง นานายสวาง มุลตรีภักดี	✓	-	-	๔๗๐,๐๐๐	๓๙๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๒๘.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการเสริมผิว หินคลุกปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ ภายในเขต บ้านสีหราช ม.๑๑ สายแยกถนนสาย ร.๘ ไปทาง นาย่า	✓	-	-	๑๙๐,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๒๙.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการเสริมผิว หินคลุกปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ ภายในเขต บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๔ จุด	✓	-	-	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๓๐.โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยาง บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๑ เริ่มจากถนนเส้นกลางบ้าน แดงใหญ่จากแยก อบต.เก่า ไปทาง หน้าวัดทราย มูล	✓	-	-	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๓๑.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการเสริมผิว หินคลุกปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ ภายในเขต บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓ จุด	✓	-	-	๔๗๙,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๓๒.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการเสริมผิว หินคลุกปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ ภายในเขต บ้านหนองกอย หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ จุด	✓	-	-	๒๐๒,๐๐๐	๒๐๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๓๓.โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยาง บ้านหนองกอย หมู่ที่ ๓ เริ่มจากแยกหน้าป้าย โรงเรียนหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง-บ้านนายสุทิน	✓	-	-	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๓๔.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการเสริมผิว หินคลุกปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ ภายในเขต บ้านหนองหลุม หมู่ที่ ๔ จำนวน ๕ จุด	✓	-	-	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๓๕.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการเสริมผิว หินคลุกปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ ภายในเขต บ้านป่าขาด หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓ จุด	✓	-	-	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๓๖.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการเสริมผิว หินคลุกปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ ภายในเขต บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๔ จุด	✓	-	-	๔๖๙,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๓๗.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการเสริมผิว หินคลุกปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ ภายในเขต บ้านหนองหลุม หมู่ที่ ๗ จำนวน ๔ จุด	✓	-	-	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่						
๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
โครงการ/กิจกรรม (เงินสะสม)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๘.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการเสริมผิว หินคลุกปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ ภายในเขต บ้านหนองหลุม หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ จุด	✓	-	-	๔๕๖,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๓๙.โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยาง บ้านหนองหลุม หมู่ที่ ๘ เริ่มจากศาลาประชาคม ไปทาง โรงหมู	✓	-	-	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๔๐.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการเสริมผิว หินคลุกปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ ภายในเขต บ้านหนองกอย หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑ จุด	✓	-	-	๔๖๙,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๔๑.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการเสริมผิว หินคลุกปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ ภายในเขต บ้านหนองหลุม หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒ จุด	✓	-	-	๔๔๓,๐๐๐	๔๔๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๔๒.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการเสริมผิว หินคลุกปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ ภายในเขต บ้านสีหราช หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๒ จุด	✓	-	-	๓๖๖,๐๐๐	๓๖๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๔๓.โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยาง บ้านสีหราช หมู่ที่ ๑๑ ภายในหมู่บ้านสีหราชเริ่ม จากซอย ๒	✓	-	-	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๔๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแดงใหญ่ หมู่ ที่ ๑ เริ่มจากถนน คสล.เดิมจากแยกคาซ่า ไปทาง เขตติดต่อแดงใหญ่-บ้านพุ่ม	✓	-	-	๔๑๕,๐๐๐	๔๑๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๔๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแดงใหญ่ หมู่ ที่ ๑ เริ่มจากนายนายบรรจง สุดจันทาม ไปทาง สระ แดง	✓	-	-	๔๒๒,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๔๖.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแดงใหญ่ หมู่ ที่ ๒ เริ่มจากถนน คสล.เดิมจากบ้านนางจุม กอง ศรีผิว ไปทาง หน้าโรงสีเก่า	✓	-	-	๔๒๒,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๔๗.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกอย หมู่ที่ ๓ เริ่มจากถนน คสล.เดิมแยกบ้านนายคำ พันธ์ สีทองดี ไปทาง ตำบลสาวะถี	✓	-	-	๔๒๒,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๔๘.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าซาด หมู่ที่ ๕ เริ่มจากถนน คสล.เดิม ไปทาง สวนป่าชาตธรรม	✓	-	-	๔๒๒,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๔๙.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าซาด หมู่ที่ ๕ เริ่มจากถนน คสล.เดิมบ้านนางสด ไปทาง โรง ปุ๋ย	✓	-	-	๔๒๒,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๕๐.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหลุม หมู่ที่ ๗ หลังบริษัทอัลฟาคอนกรีตหรือซอย สามเหลี่ยมโคลเมียนถึงแยกสวนนางวิสัยภรณ์ วิสัยแก้ว	✓	-	-	๓๖๖,๐๐๐	๓๖๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่						
๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
โครงการ/กิจกรรม (เงินสะสม)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ ๘ เริ่มจากถนน คสล.เดิมสายป่าเขียว การเกษตร ไปทาง ถนนเลี้ยวเมือง	✓	-	-	๔๒๒,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๕๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกอย หมู่ที่ ๙ เริ่มจากสิ้นสุดถนน คสล.ฝั่งทางทิศ ตะวันตก ไปทาง รอบหนองกอย	✓	-	-	๔๑๕,๐๐๐	๔๑๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๕๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกอย หมู่ที่ ๙ เริ่มจากถนน คสล.เดิม ไปทาง ฟาร์มวัว	✓	-	-	๔๒๒,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๕๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ ๑๐ เริ่มจากซอยนายจำเนียร ไปทาง บ้านป่า ชาติ	✓	-	-	๔๒๒,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๕๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๑ เริ่มจากสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ไปทาง นานาย พุดม ศรศักดิ์	✓	-	-	๓๒๘,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๕๖.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๑ เริ่มจากสายทางหนองนางเลิง ไปทาง แยกนา นายสุนัย แก้วลือ	✓	-	-	๒๓๓,๐๐๐	๒๓๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๕๗.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ ๔ เริ่มจากถนน คสล.เดิม ไปทาง ค่ายลูกเสือ	✓	-	-	๔๒๒,๐๐๐	๔๒๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๕๘.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ ๗ เริ่มจากถนน คสล.เดิม บริษัทมาราสีลีนธ์ ไปทาง บ้านนางนันทนา	✓	-	-	๔๒๒,๐๐๐	๔๒๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๕๙.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ ๗ เริ่มจากซอยข้างหมู่บ้านเออเป็น นารา	✓	-	-	๔๖๘,๐๐๐	๔๖๗,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๖๐.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ ๘ เริ่มจากถนน คสล.เดิม ซอยสุขใจ	✓	-	-	๓๕๒,๐๐๐	๓๕๑,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่						
๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
โครงการ/กิจกรรม (เงินสะสม)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหลุม หมู่ที่ ๘ เริ่มจากบ้านนายนเรศ วงษ์เบาะ ไปทาง ซอยหมู่บ้านมะลิวัลย์โครงการ ๓	✓	-	-	๑๐๓,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๖๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกอย หมู่ที่ ๙ เริ่มจากสิ้นสุดถนน คสล.เดิมทางไปบ้านจั่ว ไปทาง ห้วยน้ำเค็ม	✓	-	-	๔๑๕,๐๐๐	๔๑๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๖๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกอย หมู่ที่ ๙ เริ่มจากสิ้นสุดถนน คสล.ฝั่งทางทิศ ตะวันออก ไปทาง รอบหนองกอย	✓	-	-	๘๕,๐๐๐	๘๔,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๖๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหลุม หมู่ที่ ๑๐ เริ่มจากถนน คสล.เดิม จากหมู่บ้านการ์ เด่นวิว ไปทาง สีแยกโนนเอียด	✓	-	-	๔๒๒,๐๐๐	๔๒๑,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๖๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๒ เริ่มจากสี่แยกนายหมื่น ทะกอง ไปทาง ต้นตาลชุม	✓	-	-	๔๑๕,๐๐๐	๔๑๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๖๖.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกอย หมู่ที่ ๓ เริ่มจากถนน คสล.เดิมบ้านนายสงวน ไชยศรี ไปทาง บ้านนายถาวร มาพระลับ	✓	-	-	๔๒๒,๐๐๐	๔๒๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๖๗.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าขาด หมู่ที่ ๕ เริ่มจากถนน คสล.เดิมห้วยน้ำเค็ม ไปทาง บ้านนางนุจรินทร์	✓	-	-	๔๒๒,๐๐๐	๔๒๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๖๘.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหลุม หมู่ที่ ๗ เริ่มจากสามแยกถนน คสล. ไปทาง ซอยนางสงวนศิลป์	✓	-	-	๔๑๕,๐๐๐	๔๑๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๖๙.โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองหลุมหมู่ที่ ๘ เริ่มจากบ้านอาจารย์พิชัย สังฆพันธ์ ช่วงที่ ๒	✓	-	-	๔๑๕,๐๐๐	๔๑๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๗๐.โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองหลุมหมู่ที่ ๘ เริ่มจากบ้านอาจารย์อนงค์ สูงนารถ ช่วงที่ ๒	✓	-	-	๓๒๘,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่						
๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
โครงการ/กิจกรรม (เงินสะสม)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกอย หมู่ที่ ๙ เริ่มจากถนน คสล.เดิมบ้านนายอำนาจ กว้างทะเล ไปทาง ห้วยน้ำเค็ม	✓	-	-	๔๒๒,๐๐๐	๔๒๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๗๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกอย หมู่ที่ ๙ เริ่มจากถนน คสล.เดิมจากหอดึงประปา หมู่บ้าน ไปทาง นานางสำราญ หย่องเอน	✓	-	-	๔๒๒,๐๐๐	๔๒๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๗๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ ๑๐ เริ่มจากถนน คสล.เดิมจากโรงงานไทย ฟูดส์ ไปทาง สี่แยกโนนเอียด	✓	-	-	๔๒๒,๐๐๐	๔๒๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๗๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสีหราช หมู่ที่ ๑๑ เริ่มจากถนน คสล.เดิม จากบายพาส ไปทาง ถนนทางเข้าค่าย ร.๘ ไป น่ายา	✓	-	-	๔๒๒,๐๐๐	๔๒๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๗๕.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ ๘ เริ่มจากสี่แยกบริษัทไทย ฟูดส์ ไปทาง หนองขามรีสอร์ท	✓	-	-	๔๑๐,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๗๖.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ ๑๐ เริ่มจากบ้านนายสดใส พรหมโสตา ไปทาง หนองขามรีสอร์ท	✓	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๑,๗๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๗๗.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายสมชาย โยระคง ถึงบ้านนายคำ พันธุ์ ศรีศักดิ์	✓	-	-	๔๒๒,๐๐๐	๔๒๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๗๘.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๖ เริ่มจากถนน คสล.เดิมบ้านนายหาญ ไปทาง หมู่บ้านเพิ่มสุข	✓	-	-	๔๐๙,๐๐๐	๔๐๙,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๗๙.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๒ เริ่มจากสามแยก ไปทางเขียงหมูแม่น้ำเนตร	✓	-	-	๒๗๖,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๘๐.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๒ เริ่มจากศาลาประชาคม ไปทาง บ้านนายสมทรง สุดจันฮาม	✓	-	-	๔๑๗,๐๐๐	๔๑๗,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่						
๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
โครงการ/กิจกรรม (เงินสะสม)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๘๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแดงใหญ่ หมู่ ที่ ๑ เริ่มจากถนน คสล.เดิมแยกทุ่งมะกรูด ไปทาง น่านายทองสุข ะกะกอง	✓	-	-	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๓,๓๑๙.๓๗	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๘๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแดงใหญ่ หมู่ ที่ ๑ เริ่มจากถนน คสล.เดิมไปทาง สระแดง	✓	-	-	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๐,๙๒๗.๗๑	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๘๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแดงใหญ่ หมู่ ที่ ๒ เริ่มจากแยกถนน คสล.เดิม ไปทาง ประปา เดิม	✓	-	-	๔๘๑,๐๐๐	๔๗๘,๖๕๓.๓๖	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๘๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแดงใหญ่ หมู่ ที่ ๒ เริ่มจากสิ้นสุดถนน คสล.เดิมดอนปู่ตา	✓	-	-	๔๘๑,๐๐๐	๔๗๘,๖๕๓.๓๖	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๘๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองกอย หมู่ที่ ๓ เริ่มจากสิ้นสุดถนน คสล.เดิมหลังวัดสระ มงคล	✓	-	-	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๘๖.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองกอย หมู่ที่ ๓ เริ่มจากบ้านนายประมวล ไปทาง บ้าน นางปิติดา มาก้อม	✓	-	-	๓๒๗,๐๐๐	๓๒๕,๕๒๖.๖๕	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๘๗.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าขาด หมู่ที่ ๕ เริ่มจากน่านายสำราญ เวียงวิเศษ ไปทาง สาม แยกน่านายศิลา	✓	-	-	๔๑๕,๐๐๐	๔๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๘๘.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๖ เริ่มจากแยกโคลัมโบ ไปทาง นานางอรชร อุ้นจันท์	✓	-	-	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๐,๗๒๐.๓๕	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๘๙.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๖ เริ่มจากถนน คสล.เดิมค่ายลูกเสือ ไปทาง แยกโคลัมโบ	✓	-	-	๔๘๑,๐๐๐	๔๗๘,๔๔๖	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๙๐.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ ๗ เริ่มจากบ้านนายพิเพก ถึงบ้านนาย ประยูร ไหมวันทา	✓	-	-	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๐,๗๒๐.๓๕	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่						
๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
โครงการ/กิจกรรม (เงินสะสม)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๙๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ ๘ เริ่มจากถนน คสล.เดิม ไปทาง หมู่บ้านมะลิวัลย์	✓	-	-	๔๘๑,๐๐๐	๔๗๘,๔๔๖	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๙๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกอย หมู่ที่ ๙ เริ่มจากสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ไปทาง รอบหนองกอย	✓	-	-	๔๘๑,๐๐๐	๔๗๘,๔๔๖	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๙๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ ๑๐ เริ่มจากถนน คสล.เดิม นานายรังสรรค์ ไปทาง สี่แยกโนนเอี้ยด	✓	-	-	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๐,๗๒๐.๓๕	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๙๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีหาราช หมู่ที่ ๑๑ เริ่มจากถนน คสล.เดิม ไปทาง บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ ๗	✓	-	-	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๐,๗๒๐.๓๕	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๙๕.โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยาง บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ ๑๐ เริ่มจากสี่แยกบ้านนายสุบิน วงศ์โก ไปทาง ตลาดชุมชน	✓	-	-	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๙๖.โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยาง บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๑ เริ่มจากหน้าโรงเรียนแดงใหญ่ ไปทาง บ้านป่าขาด	✓	-	-	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๙๗.โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยาง บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ ๔ เริ่มจากบ้านนายบัณฑูร ไปทาง บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ ๑๐	✓	-	-	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๙๘.โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยาง ภายในเขตหมู่บ้าน บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ ๗	✓	-	-	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๙๙.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการเสริมผิว หินคลุกปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ ภายในเขต บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๖	✓	-	-	๑๕๓,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๐๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๒ เริ่มจากถนน คสล.เดิมริม ห้วยน้ำเค็ม	✓	-	-	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๓,๑๑๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่						
๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
โครงการ/กิจกรรม (เงินสะสม)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกอย หมู่ที่ ๓ เริ่มจากบ้านนายฉลอง ศรีวิเศษ	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๐๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกอย หมู่ที่ ๓ เริ่มจากบ้านนางบุญรักษา ชนวงค์	✓	-	-	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๐๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ ๘ เริ่มจากบ้านนางบรรจง ทุมทน ไปทาง ถนนสายป่าเขียว	✓	-	-	๔๘๑,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๐๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกอย หมู่ที่ ๙ เริ่มจากนายมนัส แก้วบุญเรือง ไปทาง นานายลำดวน ชัยสิงห์เหนือ	✓	-	-	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๐๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีหาราช หมู่ที่ ๑๑ เริ่มจากถนน คสล.เดิม ทางเข้าค่าย ร.๘ ไปทาง เลี้ยวเมือง	✓	-	-	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๐๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ ๔ เริ่มจากบ้านนางนิดา ถาคำมี ไปทาง บ้านนายนพดล จังพล	✓	-	-	๒๑๑,๐๐๐	๒๐๙,๘๔๓.๓๒	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๐๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าขาด หมู่ที่ ๕ เริ่มจากถนน คสล.เดิม ไปทาง สำนักงาน อบต.แดงใหญ่	✓	-	-	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๐๘.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านหนองกอย หมู่ที่ ๙ เริ่มจากบ้าน นายบัวผัน ไปทาง บ้านนายกิตติ มาพระลับ	✓	-	-	๑๐๑,๐๐๐	๑๐๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๐๙.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ ๑๐ เริ่มจากประตู ๑ วัดสว่างพิทยา ไปทาง ประตู ๒ วัดสว่างพิทยา	✓	-	-	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๑๐.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ ๑๐ เริ่มจากบ้าน นายประจักษ์ ไปทาง หน้าวัดสว่างพิทยา	✓	-	-	๒๐๖,๐๐๐	๒๐๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่						
๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
โครงการ/กิจกรรม (เงินสะสม)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑๑.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก คสล. บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๑ เริ่มจากห้วย น้ำเค็ม ไปทาง บ้านนายพลศักดิ์	✓	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๗๑,๙๓๘.๙๕	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๑๒.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก คสล. บ้านหนองหลุม หมู่ที่ ๘ เริ่มจากดุสิตาริ สอร์ท ไปทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒	✓	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๘๘,๗๒๔.๗๓	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๑๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๖ เริ่มจากถนน คสล.เดิม ไป ทาง บ้านค้อ (e-biding)	✓	-	-	๑,๔๘๐,๐๐๐	๑,๑๑๙,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๑๔.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก คสล. บ้านหนองหลุม หมู่ที่ ๔ เริ่มจากซอย ศาลากลางบ้าน	✓	-	-	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๑๕.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก คสล. บ้านหนองหลุม หมู่ที่ ๔ เริ่มจาก รพ.สต. แดงใหญ่ ไปทาง ร้านอาหารนายศิริ บุญชาย	✓	-	-	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๑๖.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก คสล. บ้านหนองหลุม หมู่ที่ ๔ เริ่มจากบ้าน นางสมศรี หารปี ไปทาง บ้านนางจุมทอง ยามิ (ฝั่ง ซ้าย)	✓	-	-	๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๑๗.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสีหราช หมู่ ที่ ๑๑ เริ่มจากถนนเลียงเมือง ไปทาง บริษัทพีซีซี (e-bidding)	✓	-	-	๕๕๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๑๘.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการเสริมผิว หินคลุกปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ ภายในเขต บ้านหนองกอย หมู่ที่ ๓	✓	-	-	๒๕๔,๐๐๐	๒๕๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๑๙.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการเสริมผิว หินคลุกปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ ภายในเขต บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๖	✓	-	-	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๒๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๒ เริ่มจากสิ้นสุดถนน คสล. เดิมซอยแม่เนตร ไปทาง รอบหมู่บ้าน	✓	-	-	๒๔๖,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่						
๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
โครงการ/กิจกรรม (เงินสะสม)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒๑.โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกอย หมู่ที่ ๓ เริ่ม จากบ้านนางคำมุก วงศ์ส่วย ไปทาง นายหิน กองศรี ผิว	✓	-	-	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๒๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๖ ปรับปรุงถนนเส้นโคล้มโบ ไปทาง แยกบ้านโนนเรือง	✓	-	-	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๐,๘๘๖.๗๘	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๒๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๖ เริ่มจากถนน คสล.เดิม ไป ทาง หมู่บ้านเพิ่มสุข	✓	-	-	๒๗๔,๐๐๐	๒๗๒,๙๕๔.๔๓	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๒๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ ๗ หลังหมู่บ้านเออเปิน ไป ซอยบ้านนายสุเทพ (หลังสนามฟุตบอลมินิวขอ เกอร์คลับ)	✓	-	-	๔๖๒,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๒๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ ๗ เริ่มจากถนน คสล.เดิม ซอยหมู่บ้านมีสุขกรีนวิลล์ ไปทาง ถนนเลี้ยวเมือง	✓	-	-	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๒๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกอย หมู่ที่ ๙ เริ่มจากนายนาย ชาญ ไป ทาง นานางบุญ แสงสุริยา	✓	-	-	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๒๗.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก คสล. บ้านหนองกอย หมู่ที่ ๙ เริ่มจากบ้านนาง รัศมี แสนสูง ไปทาง ชุมประตูป้านหนองกอย	✓	-	-	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๒๘.โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ ๗	✓	-	-	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๒๙.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก คสล. หน้าโรงเรียนอนุบาลแดงใหญ่	✓	-	-	๔๔๐,๐๐๐	๔๑๗,๐๕๗.๐๕	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๓๐.ปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลแดงใหญ่ (หลังเก่า)	-	-	✓	๔๗๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘