

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)



งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๙ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรการการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัด ๙.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ(ข้อ ๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙) เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใสและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จึงขอประกาศรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๐๐ ๐๗๓๑ ในวันและเวลาราชการ หรือที่ <http://www.dang-yai.go.th> รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายณนศ เทพแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑

การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์และสังคม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์และสังคม

(๑.๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน งบประมาณ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บุคลากรทางการศึกษาและ คณะกรรมการสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร	-	-	✓	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	แผนงานการศึกษา
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ อบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ทรัพยากรบุคคลในองค์กร คณะผู้บริหาร ส.อบต.และผู้สังเกตการณ์ของ อบต.แดง ใหญ่	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	แผนงานการศึกษา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์และสังคม

(๑.๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน งบประมาณ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ฯ	-	-	✓	๖๕,๐๐๐	๐	๖๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ฯ	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการพัฒนาตำบลดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาตำบลดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๑.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน งบประมาณ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๖	โครงการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน สำหรับเยาวชน ประชาชนใน ตำบลแดงใหญ่	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๗	โครงการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปีตำบลแดงใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนในตำบล แดงใหญ่	-	-	✓	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๘	โครงการฝึกทักษะฟุตบอลเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล โดยจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนิน โครงการ	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา
๙	โครงการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำ โครงการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๑.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน งบประมาณ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๐	โครงการส่งเสริมกีฬา คูลแคร์อะคาเดมี่เกมส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการการจัดการแข่งขันกีฬา รายการคูลแคร์อะคาเดมี่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แข่งขันกีฬา พัฒนาทักษะด้านกีฬาให้สูงขึ้น	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาหรือทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่อปท. หรือหน่วยงานภาครัฐ เอกชนจัดการแข่งขันกีฬา	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐,๓๗๐	๘๙,๖๓๐	กองการศึกษา
๑๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล โดยการลงทรายเสริม โรยสนามหญ้า เพื่อให้สนามไม่เป็นหลุม ดินมีความนุ่ม และทำให้หญ้าสามารถเจริญเติบโตได้ดี	✓	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๐,๓๒๕	๑๓๙,๖๗๕	กองการศึกษา
๑๓	โครงการอนุรักษ์ประเพณีทอดเทียนและประกวดการขับร้องสรภัญญะ	โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการดังนี้ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๑.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน งบประมาณ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๔	โครงการอนุรักษ์ประเพณีสันสรงกรานต์รดน้ำวันผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสรงกรานต์รดน้ำวันผู้สูงอายุ	-	-	✓	๔๕,๐๐๐	๐	๔๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๕	โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา	-	-	✓	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	กองการศึกษา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน งบประมาณ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๖	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด (ทำเป็นช่วง ระยะเวลา) ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน งบประมาณ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการก่อสร้างทางเชื่อม อาคาร ศพด. พร้อมหลังคา	เพื่อก่อสร้างทางเชื่อม อาคาร ศพด. พร้อมหลังคา	-	-	✓	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร เรียน โรงเรียนอนุบาล อบต.แดงใหญ่	เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร เรียน โรงเรียนอนุบาล อบต.แดงใหญ่	-	-	✓	๕,๕๐๐,๐๐๐	๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ ณ ที่ ทำการสำนักงาน อบต.แดงใหญ่ (หน้า อาคารศูนย์ ศพอส.)	เพื่อก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ ณ ที่ ทำการสำนักงาน อบต.แดงใหญ่ (หน้า อาคารศูนย์ ศพอส.)	-	-	✓	๔๙๐,๐๐๐	๐	๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าขาด หมู่ที่ ๕ เริ่มจากบ้านนาย อัศวิน สายคำกอง ไปทาง บ้านโนน สวรรค์ หมู่ที่ ๖	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าขาด หมู่ที่ ๕ เริ่มจากบ้านนาย อัศวิน สายคำกอง ไปทาง บ้านโนน สวรรค์ หมู่ที่ ๖	-	-	✓	๔๙๔,๐๐๐	๐	๔๙๔,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ ๘ เริ่มจากถนน คสล.เดิมบ้านนางสุมล สังข์พันธ์ ไปทาง ถนนเลี้ยวเมือง	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ ๘ เริ่มจากถนน คสล.เดิมบ้านนางสุมล สังข์พันธ์ ไป ทาง ถนนเลี้ยวเมือง	-	-	✓	๔๙๔,๐๐๐	๐	๔๙๔,๐๐๐	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน งบประมาณ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๖	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางภายในเขตหมู่บ้าน บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ ๗	เพื่อก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางภายในเขตหมู่บ้าน บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ ๗	-	-	✓	๔๙๔,๐๐๐	๐	๔๙๔,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างห้องน้ำข้างสนามฟุตบอลสำหรับประชาชนผู้มาใช้บริการ ณ ที่ทำการสำนักงาน อบต.แดงใหญ่	เพื่อก่อสร้างห้องน้ำข้างสนามฟุตบอลสำหรับประชาชนผู้มาใช้บริการ ณ ที่ทำการสำนักงาน อบต.แดงใหญ่	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของส่วนราชการทุกส่วน(จำนวน ๕ ห้อง)	เพื่อก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของส่วนราชการทุกส่วน(จำนวน ๕ ห้อง)	-	-	✓	๖๔๐,๐๐๐	๐	๖๔๐,๐๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง	เพื่อก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง	-	-	✓	๑,๓๕๐,๐๐๐	๐	๑,๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรขนาดพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร	เพื่อปรับปรุงผิวทางเดิมโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรขนาดพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน งบประมาณ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๑	โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรขนาดพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร	เพื่อปรับปรุงผิวทางเดิมโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรขนาดพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรขนาดพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร	เพื่อปรับปรุงผิวทางเดิมโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรขนาดพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรขนาดพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร	เพื่อปรับปรุงผิวทางเดิมโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรขนาดพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ อาคารสพอส.	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ อาคารสพอส.	-	-	✓	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางโดยเสริมผิวจราจรลาดยาง ภายในเขตหมู่บ้านบ้านหนองหลุบ หมู่ที่ ๘	เพื่อก่อสร้างขยายไหล่ทางโดยเสริมผิวจราจรลาดยาง ภายในเขตหมู่บ้านบ้านหนองหลุบ หมู่ที่ ๘	-	-	✓	๔๘๗,๐๐๐	๐	๔๘๗,๐๐๐	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน งบประมาณ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๖	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๒ เริ่มจากถนน คสล.เดิมซอยพรหมเจริญ	เพื่อก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๒ เริ่มจากถนน คสล.เดิมซอยพรหมเจริญ	-	-	✓	๗๒,๐๐๐	๐	๗๒,๐๐๐	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ณ ที่ทำการสำนักงาน อบต.แดง ใหญ่	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ที่ทำการสำนักงาน อบต.แดงใหญ่	-	-	✓	๔๘๐,๐๐๐	๐	๔๘๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๒ เริ่มจาก สิ้นสุดถนน คสล.เดิมดอนปู่ตา	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๒ เริ่มจากสิ้นสุด ถนน คสล.เดิมดอนปู่ตา	-	-	✓	๔๘๒,๐๐๐	๐	๔๘๒,๐๐๐	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในตำบลแดงใหญ่	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลแดงใหญ่	-	-	✓	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยาง บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๑ เริ่มจากสิ้นสุด ถนนลาดยางเดิม ไปทาง วัดทรายมูล	เพื่อก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยาง บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๑ เริ่มจากสิ้นสุด ถนนลาดยางเดิม ไปทาง วัดทรายมูล	-	-	✓	๔๙๔,๐๐๐	๐	๔๙๔,๐๐๐	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
 ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน งบประมาณ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๑	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยาง บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๑ เริ่มจากหน้า โรงเรียนแดงใหญ่ ไปทาง บ้านป่าซาด	เพื่อก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยาง บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๑ เริ่มจากหน้า โรงเรียนแดงใหญ่ ไปทาง บ้านป่าซาด	-	-	✓	๔๙๔,๐๐๐	๐	๔๙๔,๐๐๐	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยลงลูกรัง หมู่ที่ ๓ โดยทำการปรับปรุงผิวจราจร ขนาดพื้นที่ลูกรังไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร	เพื่อปรับปรุงผิวทางเดิมโดยลงลูกรัง หมู่ที่ ๓ โดยทำการปรับปรุงผิวจราจร ขนาดพื้นที่ลูกรังไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร	-	-	✓	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓
การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเพื่อรองรับการแข่งขัน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเพื่อรองรับการแข่งขัน
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุน กลุ่มอาชีพด้านวัสดุอุปกรณ์ในการ ประกอบอาชีพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีและ คณะกรรมการกลุ่มสานตะกร้า จากเส้นพลาสติก	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
 ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการจัดทำค่าพิกัดแนวเขตและ ตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์ ภายในตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำค่า พิกัดแนวเขตและตรวจสอบแนว ที่ดินสาธารณะประโยชน์ภายใน ตำบล (สำนักปลัด)	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๔.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒	โครงการฝึกอบรมเรียนรู้และทัศนศึกษาดูงานการเพาะเห็ดเจ็ดชั่วโคตร	เพื่อฝึกอบรมเรียนรู้และทัศนศึกษาดูงานการเพาะเห็ดเจ็ดชั่วโคตร	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้และไม้ผล	เพื่อส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้และไม้ผล	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	เพื่ออบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	-	-	✓	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการไถกลบตอซังข้าว	เพื่ออบรมให้ความรู้และส่งเสริมการไถกลบตอซังข้าว	-	-	✓	๖๐,๐๐๐	๕๙,๘๙๖	๑๐๔	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๔.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๖	โครงการจัดตั้งธนาคารต้นไม้เพื่อฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อจัดตั้งธนาคารต้นไม้เพื่อฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๗	โครงการปลูกป่า	เพื่อปลูกป่า	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๘	โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแหล่งน้ำสาธารณะภายในตำบล	เพื่อปลูกหญ้าแฝกตามแหล่งน้ำสาธารณะภายในตำบล	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕
การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อสงเคราะห์ชีวิตคนตำบลแดงใหญ่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อสงเคราะห์ชีวิตคนตำบลแดงใหญ่	-	-	✓	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการจิตอาสา"เราทำดีด้วยหัวใจพัฒนาตำบลแดงใหญ่บ้านเรา"	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจิตอาสา"เราทำดีด้วยหัวใจพัฒนาตำบลแดงใหญ่บ้านเรา"	-	✓	-	๔๐,๐๐๐	๒๕,๓๐๐	๑๔,๖๕๐	สำนักปลัด
๓	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง และผู้สังเกตการณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง และผู้สังเกตการณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่	-	-	✓	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย และลอกร่องระบายน้ำในหมู่บ้านภายในตำบลโดยประชาชนมีส่วนร่วม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย และลอกร่องระบายน้ำในหมู่บ้านภายในตำบลโดยประชาชนมีส่วนร่วม	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๕	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๖	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๗	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

แบบ ผด.๐๒

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๘	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันไฟป่า-หมอกควัน และอนุรักษ์ป่าไม้	เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันไฟป่า-หมอกควัน และอนุรักษ์ป่าไม้	-	-	✓	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๙	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย	เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย	-	-	✓	๓๘,๕๐๐	๐	๓๘,๕๐๐	สำนักปลัด
๑๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

แบบ ผด.๐๒

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๐	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน	เพื่อจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๑	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและสำรวจความเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของ อบต.แดงใหญ่	เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและสำรวจความเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของ อบต.แดงใหญ่	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๒	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.อย่างมีส่วนร่วม	เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.อย่างมีส่วนร่วม	-	-	✓	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๓	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีและกลุ่มออมทรัพย์ภายในตำบล	เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีและกลุ่มออมทรัพย์ภายในตำบล	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

- เงินอุดหนุน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี อำเภอเมืองขอนแก่น	เพื่ออุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี อำเภอเมืองขอนแก่น	-	-	✓	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน ภายในตำบลแดงใหญ่	เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนภายในตำบลแดง ใหญ่	-	✓	-	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๑๕๑,๕๐๐	๗๔๘,๕๐๐	กอง การศึกษา
๓	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑-๑๑	เพื่ออุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑-๑๑	-	-	✓	๒๒๐,๐๐๐	๐	๒๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอเมืองขอนแก่น	เพื่ออุดหนุนโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อบท. อำเภอเมือง ขอนแก่น	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในตำบลแดง ใหญ่	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายใน ตำบลแดงใหญ่	-	-	✓	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น เพื่อดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น	เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อดำเนินงาน ของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น	-	✓	-	๑,๗๗๑,๐๐๐	๔๐๖,๖๔๙.๕๔	๑,๓๖๔,๓๕๐.๔๖	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
 ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

- เงินอุดหนุน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมือง ขอนแก่นเพื่อดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมือง ขอนแก่น	เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองขอนแก่นเพื่อ ดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอ เมืองขอนแก่น	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านภายในตำบล แดงใหญ่	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ภายในตำบลแดงใหญ่	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๙	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในตำบลแดง ใหญ่	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายใน ตำบลแดงใหญ่	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด